

INBETRIEBNAHMEANFORDERUNG LG THERMA V LUFT/WASSER WÄRMEPUMPE

FACHBETRIEB

(Auftraggeber und Rechnungsempfänger)

Firma:

Vor- und Nachname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

BAUVORHABEN

(Standort Wärmepumpe)

Vor- und Nachname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Terminwunsch:

Großhandel:

PLZ/Ort:

ANLAGEDATEN / ANLAGE-NR.

Typ:

Seriennummer:

CHECKLISTE ZUR INBETRIEBNAHME

Heizgrenze

Norm-AT

Gebäudeheizlast bei Norm-AT

Heizlast

Sonstige

2. Wärmeerzeuger

Bivalenzpunkt

INBETRIEBNAHMEANFORDERUNG LG THERMA V LUFT/WASSER WÄRMEPUMPE

FOLGENDE BEDINGUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT SEIN:

Anlage wurde entsprechend der Montageanleitung, Richtlinien und Verordnungen installiert und ist betriebsbereit.
Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.

Druckprüfung/Spülung durchgeführt

Wärmepumpe Schwingungskoppelt angeschlossen

Anlage vollständig und dauerhaft elektrifiziert (kein Baustrom)

Pufferspeichertemperatur muss mind. +18° C betragen

Heizungswasser entspricht der gültigen Norm

Um eine Inbetriebnahme durchführen zu können müssen alle entsprechenden Punkte der Checkliste erfüllt sein. Sollten diese Punkte nicht erfüllt sein und die Inbetriebnahme muss abgebrochen werden oder es entstehen Mehraufwendungen, wird dies in Rechnung gestellt. Es ist zwingend erforderlich, dass der zuständige Installateur und Elektriker bei der Inbetriebnahme mit vor Ort ist um eventuelle Mängel schnell zu beheben. Wird eine Wärmepumpenanlage zur Bauaustrocknung verwendet, ist dies ein nicht bestimmungsmäßiger Gebrauch, für auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen.

LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPE AUSSENAUFSTELLUNG

Wärmepumpe fest montiert und gesichert

Kondensatabführung frostsicher ausgeführt

Sekundärseitige Vorrohrung frostsicher ausgeführt

BEMERKUNGEN

Datum, Unterschrift
(Auftraggeber & Rechnungsempfänger)